

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DA 1ª RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Processo nº: 2462/2023
Classe/Assunto: 15. EXPEDIENTE
1. EXPEDIENTE - PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO Nº 484/2023 - CONTRATOS DIVERSOS
Responsável(eis): WAGNER RODRIGUES BARROS - CPF: 663.152.801-10
Interessado(s): NÃO INFORMADO
Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Órgão vinculante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
Distribuição: 1ª RELATORIA

WAGNER RODRIGUES BARROS, inscrito no CPF sob nº 663.152.801 -10, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO, vem, ante o Despacho nº 454/2023-RELT1, perante Vossa Excelência, de forma tempestiva, apresentar esclarecimentos e justificativas nos termos abaixo aduzidos.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se do processo nº 2462/2023, que tramita perante esta Corte de Contas, conforme Ofício nº 43/2023-RELT1, no qual informa que “(...) em decorrência das novas práticas adotadas por este Tribunal, relativamente ao exercício do Acompanhamento, e visando contribuir para solucionar a atual situação das obras paralisadas existentes no Estado do Tocantins, a Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia - CAENG, realiza, periodicamente, o acompanhamento da situação das obras existentes no sistema SICAP-LCO (...)” (sic) requerendo “(...) a apresentação, por meio do Sistema SICOP, conforme orientações enviadas pelo Setor responsável desta Corte, das justificativas que julgar pertinentes ante aos apontamentos presentes na Análise Preliminar (...)” (sic).

1.2. No corpo da Análise Preliminar de Acompanhamento nº 94/2023, elaborado pela Coordenação de Atos, Contratos e Fiscalização de obras e serviços de engenharia - CAENG, consta a seguinte informação: “(...) 7.2. Em verificação ao sistema SICAP-LCO, na data de 10/04/2023, observou-se a existência de lançamentos de licitações para novas obras com objetos equivalentes aos das obras paralisadas já existentes para a Unidade Gestora em análise, em descumprimento ao Art. 45 da LC 101/2000 (LRF). (...)” (sic)

1.3. Posterior a isso, o Parecer Técnico nº 233/2023, da Coordenação de Atos, Contratos e Fiscalização de obras e serviços de engenharia - CAENG, emitiu manifestação sobre os fatos.



2. APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO REFERENTE AO RELATÓRIO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE ACOMPANHAMENTO N° 94/2023 E AO PARECER TÉCNICO N° 233/2023

2.1. Informamos a Vossa Excelência que as obras mencionadas no parecer técnico, compreendem as Secretarias Municipais de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, Administração, Educação e Saúde.

2.2. A Análise Preliminar de Acompanhamento n° 94/2023 e o Parecer Técnico n° 233/2023, emitidos pela Coordenação de Atos, Contratos e Fiscalização de obras e serviços de engenharia - CAENG, apontaram a existência de obras paralisadas, conforme descrito nas tabelas 01 e 02 (e não a tabela 03 como aponta o item 7.3) da Análise Preliminar de Acompanhamento n° 94/2023, sendo elas:



1- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Tabela 01 - Relação das obras de pavimentação licitadas em 2023.

OBRAS LICITADAS					
Município	UG	Nº Processo	ID Sicap	Objeto	Valor
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2022023593/2023	720759	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em CBUQ, drenagem superficial e profunda, sinalização vertical e horizontal e calçadas com acessibilidade do setor Sonhos Dourados , na cidade de Araguaína, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos	13.587.718,03
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2022021778/2023	720698	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação em CBUQ e Intertravados, Drenagem, Calçadas com acessibilidade de áreas urbanizadas, e Sinalização no setor Jardim Itatiaia , objeto do componente 1 Macrodrenagem da Bacia do Córrego Neblina, no Município de Araguaína, conforme condições e especificações deste Edital e seus anexos	2.984.604,38
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2023001755/2023	722638	Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e profunda e sinalização vertical no setor Residencial Camargo no município de Araguaína, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos	12.589.914,62
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2023003992/2023	723800	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Micro e Macrodrenagem do Córrego Neblina, Pavimentação em CBUQ, Calçadas com Acessibilidade, Iluminação Pública e Sinalização Viária da Avenida Nascentes do Neblina , na cidade de Araguaína, conforme condições e especificações deste Edital e seus anexos	70.948.685,76

Tabela 02 - Relação das obras de pavimentação paralisadas.

OBRAS LICITADAS					
Município	UG	Nº Processo	ID Sicap	Objeto	Valor
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2022010489/2022	701206	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das obras e serviços referentes a terraplenagem, pavimentação e drenagem de ruas contempladas no setor Nova Araguaína no município de Araguaína, conforme condições e especificações deste Edital e seus anexos	2.542.487,25

Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2021005617/2021	573813	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas urbanizadas, sinalização horizontal e vertical do setor Monte Sinai no município de Araguaína, conforme condições e especificações deste Edital e seus anexos	7.878.962,24
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2019002572/2020	521073	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas Urbanizadas da Bacia do Córrego Jacuba no setor Morada do Sol III no município de Araguaína.	12.328.114,91
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2019002573/2020	510507	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas Urbanizadas da Bacia do Córrego Jacuba no setor Jardim Vitória Expandido no município de Araguaína, conforme condições e especificações deste Edital e seus anexos.	10.752.578,52
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2020005076/2020	537584	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação asfáltica, Drenagem de águas pluviais, Calçadas com Acessibilidade e Sinalização Viária no setor Itaipu , Quadrante Noroeste, conforme condições e especificações deste edital e seus anexos	2.043.788,61
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2020005272/2020	524236	Contratação de empresa especializada para a Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica, drenagem de águas pluviais e Sinalização Viária nos setores Vila Goiás, Palmas e Nova Araguaína .	2.485.141,32
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2020003013/2020	521211	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Execução dos serviços de pavimentação em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas urbanizadas, ciclovia, sinalização horizontal e vertical da Via Norte - 2ª Etapa .	18.895.002,80
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2019002571/2020	511047	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas Urbanizadas da Bacia do Córrego Jacuba no setor Ana Maria no município de Araguaína.	10.918.587,04
Araguaína	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	2021004980/2021	605612	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação em CBUQ, drenagem profunda na Rua 1 de Janeiro, trecho Rua Muricizal a Avenida Castelo Branco no município de Araguaína, conforme condições e especificações deste Edital e seus anexos	1.177.918,21

2.3. A partir da relação acima é oportuno a esta d. Secretaria manifestar acerca do andamento e finalização dos processos e objetos relacionados a **TABELA 01** apontando as obras de pavimentação licitadas em 2023:

2.3.1. Com relação ao processo nº 2022023593/2023, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em CBUQ, drenagem superficial e profunda, sinalização vertical e horizontal e calçadas com acessibilidade do **setor Sonhos Dourados**, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato nº 018/2023), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.760, de 27 de março de 2023 - página 6, e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.773, de 17 de abril de 2023 - página 7 (conforme consta registrado no SICAP).

2.3.1.1. A referida obra se trata de CONVÊNIO, estando, atualmente, em **FASE DE EXECUÇÃO**.

2.3.1.2. Outrossim, é oportuno informar que no SICAP consta registrado até a 5ª medição e isso se dá tendo em vista que sendo o processo realizado via convênio é necessário, antes de fazer a juntada do boletim de medição, encaminhar a documentação à Caixa Econômica Federal (órgão conveniado) para que proceda com sua análise para, após isso, efetuar a liberação da parcela corresponde e, só então, ser realizado o pagamento. Dessa forma, com relação a 6ª medição esta fora remetida ao conveniado em 4 de outubro de 2023, da qual ainda não se obteve retorno.

2.3.1.3. Anexo a esta manifestação segue o 6º boletim de medição, com respectivo relatório fotográfico.

2.3.1.4. Podendo assim ser resumida:



VALOR TOTAL DA OBRA	13.458.229,06
SALDO A EXECUTAR (considerando o valor total da obra)	4.601.767,06
SALDO A EXECUTAR (considerando o valor do convênio)	3.941.803,07
Valor acrescido pelo Tesouro Municipal	659.963,99
Valor do convênio/empréstimo	12.798.265,07
Valor do repasse	12.772.668,52
Contrapartida do Município (ao valor do repasse)	25.596,55

Boletim	Período de medição	Valor pago não acumulado (por medição)	Percentual da execução da obra não acumulado (por medição)	Valor pago acumulado	Percentual da execução da obra acumulado	Valor do Tesouro	Contrapartida do Município	Reajuste Pago	Apostilamento (acumulado)	Reprogramação de obra	Valor total acumulado	Percentual de execução acumulativo (do valor total acumulado)	Saldo contratual	Percentual do saldo contratual cumulativo	Percentual de execução acumulativo do valor pago	
1ª Medição	15/04/2023 28/04/2023	a 395.431,59	3,09%	395.431,59	2,94%	659.963,99	25.596,55				12.798.265,07	3,09%	12.402.833,48	96,91%	3,09%	
2ª Medição	29/04/2023 31/05/2023	a 344.710,13	2,69%	740.141,72	5,50%							12.798.265,07	5,78%	12.058.123,35	94,22%	5,78%
3ª Medição	01/06/2023 02/07/2023	a 939.729,86	7,34%	1.679.871,58	12,48%							12.798.265,07	13,13%	11.118.393,49	86,87%	13,13%
4ª Medição	03/07/2023 24/07/2023	a 1.911.962,37	14,94%	3.591.833,95	26,69%							12.798.265,07	28,07%	9.206.431,12	71,93%	28,07%
5ª Medição	25/07/2023 28/08/2023	a 1.820.086,72	14,22%	5.411.920,67	40,21%							12.798.265,07	42,29%	7.386.344,40	57,71%	42,29%
6ª Medição	29/08/2023 28/09/2023	a 3.444.541,33	26,91%	8.856.462,00	65,81%							12.798.265,07	69,20%	3.941.803,07	30,80%	69,20%
				8.856.462,00	-			-	-	-	12.798.265,07	69,20%	3.941.803,07	30,80%	69,20%	

* As medições, para fins do percentual de execução (não cumulado e do valor total acumulado), levam em consideração o valor do convênio para o referido cálculo, incluso o valor da contrapartida e não incluso o valor acrescido pelo Tesouro Municipal.

A soma do percentual da execução da obra - soma das medições - corresponde a soma do percentual da execução da obra - do valor total acumulado - que fica em 69,20% da execução da obra, conforme valores medidos, sendo que dessa totalidade, 30,80% corresponde ao percentual do saldo contratual.

2.3.2. Com relação ao processo nº 2022021778/2023, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação em CBUQ e Intertravados, Drenagem, Calçadas com acessibilidade de áreas urbanizadas, e Sinalização no **setor Jardim Itatiaia**, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato nº 017/2023), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.754, de 17 de março de 2023 - página 7, e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.792, de 16 de maio de 2023 - página 21 (conforme consta registrado no SICAP).

2.3.2.1. O valor da referida obra adveio de EMPRÉSTIMO realizado junto a Corporação Andina de Fomento (CAF), estando, atualmente, em **FASE DE EXECUÇÃO**. Podendo assim ser resumida:



VALOR TOTAL DA OBRA	2.970.002,36
SALDO A EXECUTAR (considerando o valor total da obra)	486.585,88
SALDO A EXECUTAR (considerando o valor do convênio)	-
Valor acrescido pelo Tesouro Municipal	-
Valor do convênio/empréstimo	2.970.002,36
Valor do repasse	-
Contrapartida do Município (ao valor do repasse)	-

Boletim	Período de medição	Valor pago não acumulado (por medição)	Percentual da execução da obra não acumulado (por medição)	Valor pago acumulado	Percentual da execução da obra acumulado	Valor do Tesouro	Contrapartida do Município	Reajuste Pago	Apostilamento (acumulado)	Reprogramação de obra	Valor total acumulado	Percentual de execução acumulativo (do valor total acumulado)	Saldo contratual	Percentual do saldo contratual cumulativo	Percentual de execução acumulativo do valor pago
1ª Medição	16/05/2023 25/06/2023	a 913.110,61	30,74%	913.110,61	30,74%						2.970.002,36	30,74%	2.056.891,75	69,26%	30,74%
2ª Medição	26/06/2023 25/07/2023	a 729.473,40	24,56%	1.642.584,01	55,31%						2.970.002,36	55,31%	1.327.418,35	44,69%	55,31%
3ª Medição	26/07/2023 25/08/2023	a 656.822,88	22,12%	2.299.406,89	77,42%	-	-	-	-	-	2.970.002,36	77,42%	670.595,47	22,58%	77,42%
4ª Medição	26/08/2023 25/09/2023	a 184.009,59	6,20%	2.483.416,48	83,62%						2.970.002,36	83,62%	486.585,88	16,38%	83,62%
				2.483.416,48	-						2.970.002,36	83,62%	486.585,88	16,38%	83,62%

A soma do percentual da execução da obra - soma das medições - corresponde a soma do percentual da execução da obra - do valor total acumulado - que fica em 83,62% da execução da obra, conforme valores medidos.

2.3.3. Com relação ao processo nº 2023001755/2023, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e profunda e sinalização vertical no **setor Residencial Camargo**, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato nº 035/2023), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.853, de 16 de agosto de 2023 - página 7, **AGUARDANDO EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO**.

2.3.3.1. Outrossim, o objeto do contrato nº 035/2023 fora, anteriormente, objeto do contrato nº 042/2021, vinculado ao processo 2021007134/2021, este que fora **rescindido amigavelmente** na data de 10 de fevereiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.731, de 10 de fevereiro de 2023 - página 11.

2.3.3.2. Portanto, **não existe duplicidade de objeto**.

2.3.4. Com relação ao processo nº 2023003992/2023, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada na execução de serviços de Micro e Macrodrenagem do Córrego Neblina, Pavimentação em CBUQ, Calçadas com Acessibilidade, Iluminação Pública e Sinalização Viária da **Avenida Nascentes do Neblina**, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato nº 029/2023), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.809, de 12 de junho de 2023 - página 13 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.819, de 28 de junho de 2023 (conforme consta registrado no SICAP).

2.3.4.1. O valor da referida obra adveio de EMPRÉSTIMO realizado junto a Corporação Andina de Fomento (CAF), estando, atualmente, em **FASE DE EXECUÇÃO**. Podendo assim ser resumida:



VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 70.452.044,18													
SALDO A EXECUTAR (considerando o valor total da obra)		R\$ 69.879.955,65													
SALDO A EXECUTAR (considerando o valor do convênio)		-													
Valor acrescido pelo Tesouro Municipal		-													
Valor do convênio/empréstimo		R\$ 572.088,53													
Valor do repasse		-													
Contrapartida do Município (ao valor do repasse)		R\$ 69.266,33													
Boletim	Período de medição	Valor pago não acumulado (por medição)	Percentual da execução da obra não acumulado (por medição)	Valor pago acumulado	Percentual da execução da obra acumulado	Valor do Tesouro	Contrapartida do Município	Reajuste Pago	Apostilamento (acumulado)	Reprogramação de obra	Valor total acumulado	Percentual de execução acumulativo (do valor total acumulado)	Saldo contratual	Percentual do saldo contratual cumulativo	Percentual de execução acumulativo do valor pago
1ª Medição	28/06/2023 25/08/2023 ^a	641.354,86	0,91%	641.354,86	0,91%	-	69.266,33	-	-	-	70.452.044,18	641.354,86	69.879.955,65	99,09%	0,91%
				641.354,86							70.452.044,18	641.354,86	69.879.955,65	99,09%	0,91%

2.4. A partir daqui segue a manifestação sobre o andamento e finalização dos processos e objetos relacionados a **TABELA 02** apontados como obras de pavimentação paralisadas:

2.4.1. Com relação ao processo nº 2022010489/2022, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das obras e serviços referentes a terraplenagem, pavimentação e drenagem de ruas contempladas no **setor Nova Araguaína**, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato nº 051/2022), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.577, de 28 de junho de 2022 - página 26 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.579, de 30 de junho de 2022 - página 15.

2.4.1.1. Esta obra teve Termo de Paralisação, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.694, de 21 de dezembro de 2022, existindo errata ao Termo de Paralisação, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.717, de 23 de janeiro de 2023, tendo sido retomada, por meio de Ordem de Reinício, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.722, de 30 de janeiro de 2023.

2.4.1.2. O valor da referida obra adveio de CONVÊNIO, estando, atualmente, em **FASE DE EXECUÇÃO**. Podendo assim ser resumida:



VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 2.637.977,41
SALDO A EXECUTAR (considerando o valor total da obra)	R\$ 226.304,29
SALDO A EXECUTAR (considerando o valor do convênio)	-
Valor acrescido pelo Tesouro Municipal	-
Valor do convênio/empréstimo	1.773.695,71
Valor do repasse	-
Contrapartida do Município (ao valor do repasse)	637.977,41

Boletim	Período de medição	Valor pago não acumulado (por medição)	Percentual da execução da obra não acumulado (por medição)	Valor pago acumulado	Percentual da execução da obra acumulado	Valor do Tesouro	Contrapartida do Município	Reajuste Pago	Apostilamento (acumulado)	Reprogramação de obra	Valor total acumulado	Percentual de execução acumulativo (do valor total acumulado)	Saldo contratual	Percentual do saldo contratual cumulativo	Percentual de execução acumulativo do valor pago	
1ª Medição	15/04/2023 28/04/2023	a 95.213,28	5,37%	95.213,28	3,61%	-	637.977,41			237.528,41	2.400.449,00	3,97%	2.305.235,72	96,03%	3,97%	
2ª Medição	29/04/2023 31/05/2023	a 1.050.105,29	59,20%	1.145.318,57	43,42%							2.637.977,41	43,42%	1.492.658,84	56,58%	43,42%
3ª Medição	01/06/2023 02/07/2023	a 1.087.770,96	61,33%	2.233.089,53	84,65%			176.552,63	223.118,72			2.637.977,41	84,65%	\$ 404.887,88	15,35%	84,65%
4ª Medição	03/07/2023 24/07/2023	a 178.583,59	10,07%	2.411.673,12	91,42%			20.457,13	46.566,09			2.637.977,41	91,42%	226.304,29	8,58%	91,42%
				2.411.673,12					197.009,76		26.108,96		2.637.977,41	91,42%	226.304,29	8,58%

2.4.2. Com relação ao processo nº 2021004980/2021, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação em CBUQ, drenagem profunda na **Rua 1º de Janeiro, trecho Rua Muricizal a Avenida Castelo Branco**, no município de Araguaína, é oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado de 19 de setembro de 2022 e, após, Termo de Recebimento Definitivo, datado de 19 de dezembro de 2022, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

2.4.2.1. A referida **obra não sofreu paralisação** na sua execução.

2.4.2.2. Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 044/2021), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.447, de 15 de dezembro de 2021 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.534, de 25 de abril de 2022.

2.4.3. Com relação ao processo nº 2021005617/2021, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas urbanizadas, sinalização horizontal e vertical do **setor Monte Sinai**, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato nº 041/2022), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.567, de 9 de junho de 2022 - páginas 20/21 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.580, de 1º de julho de 2022 - página 7.

2.4.3.1. Outrossim, o objeto do contrato nº 041/2022 fora, anteriormente, objeto do contrato nº 033/2021, vinculado ao processo 2021005617, este que fora **rescindido amigavelmente**, na data de 8 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.566, de 8 de junho de 2022 - página 10.

2.4.3.2. Portanto, **não existe duplicidade de objeto**.

2.4.3.3. O valor da referida obra adveio de CONVÊNIO, estando, atualmente, em **FASE DE EXECUÇÃO**. Podendo assim ser resumida:

META 1																			
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 5.987.187,14																	
Percentual executado (considerando o valor total da obra)		49,77%																	
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO		R\$ 5.316.791,41																	
Percentual executado (considerando o valor total do convênio)		56,05%																	
Valor do convênio		R\$ 5.216.151,41																	
Valor da contrapartida pelo Município (convênio)		R\$ 100.640,00																	
VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (OBRA)		R\$ 670.395,73																	
Valor exclusivo do Tesouro Municipal		R\$ -																	
Valor do Reajuste		R\$ 670.395,73																	
Valor do Aposentamento		R\$ -																	
Valor do Reequilíbrio		R\$ -																	
Valor da Reprogramação da obra		R\$ -																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO	ADITIVO	PERÍODO DE MEDIÇÃO	VALOR PAGO POR MEDIÇÃO (NÃO CUMULADO)								VALOR PAGO POR MEDIÇÃO (CUMULADO)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA CUMULADO	REEQUILÍBRIO CONTRATUAL	APOSTILAMENTO (CUMULADO)	REPROGRAMAÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL PAGO (CUMULADO)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA CUMULADO (A PARTIR DO VALOR TOTAL CUMULADO)	SALDO CONTRATUAL	PERCENTUAL DO SALDO CONTRATUAL CUMULATIVO DA OBRA
			Convênio	Contrapartida do Município	Valor exclusivo do Tesouro Municipal	Valor	Reajuste pago	Valor glosado	Valor por medição acrescido das demais parcelas	Percentual de execução da OBRA não cumulado (por medição)									
1ª Medição		22/05/2022 a 27/06/2022	R\$ 90.713,81	R\$ 4.080,00	R\$ -	R\$ 94.793,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.793,81	1,58%	R\$ 94.793,81	1,58%				R\$ 94.793,81	1,58%	R\$ 5.892.393,33	98,42%
2ª Medição		28/06/2022 a 31/07/2022	R\$ 418.347,90	R\$ 18.800,00	R\$ -	R\$ 437.147,90	R\$ -	R\$ 956,18	R\$ 438.104,08	7,32%	R\$ 532.897,89	8,90%				R\$ 532.897,89	8,90%	R\$ 6.454.289,25	91,10%
3ª Medição		01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 341.641,70	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ 357.141,70	R\$ 271.692,83	-R\$ 139,10	R\$ 628.695,43	10,50%	R\$ 1.161.593,32	19,40%				R\$ 1.161.593,32	19,40%	R\$ 4.825.593,82	80,60%
4ª Medição		01/09/2022 a 28/09/2022	R\$ 988.780,37	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ 1.033.780,37	R\$ 326.349,43	R\$ 2.413,40	R\$ 1.362.543,20	22,76%	R\$ 2.524.136,52	42,16%				R\$ 2.524.136,52	42,16%	R\$ 3.463.050,62	57,84%
5ª Medição		01/09/2022 a 28/09/2022	-	-	R\$ -	-	-	-	-	0,00%	R\$ 2.524.136,52	42,16%				R\$ 2.524.136,52	42,16%	R\$ 3.463.050,62	57,84%
6ª Medição		29/09/2022 a 30/11/2022	R\$ 233.327,80	R\$ 10.500,00	R\$ -	R\$ 243.827,80	R\$ 43.262,92	R\$ 0,04	R\$ 287.090,76	4,80%	R\$ 2.811.227,28	46,95%				R\$ 2.811.227,28	46,95%	R\$ 3.175.959,86	53,05%
7ª Medição		01/12/2022 a 04/01/2023	R\$ 136.612,73	R\$ 6.150,00	R\$ -	R\$ 142.762,73	R\$ 29.090,55	-R\$ 3.230,48	R\$ 168.622,80	2,82%	R\$ 2.979.850,08	49,77%				R\$ 2.979.850,08	49,77%	R\$ 3.007.337,06	50,23%
8ª Medição		05/01/2023 a 31/07/2023	R\$ 13.606,49	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ 14.216,49	R\$ -	-	R\$ 14.216,49	0,24%	R\$ 2.994.066,57	50,01%				R\$ 2.994.066,57	50,01%	-R\$ 2.994.066,07	-50,01%
			R\$ 2.223.030,80	R\$ 100.640,00	R\$ -	R\$ 670.395,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 670.395,73										
META 2																			
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 3.496.035,29																	
Percentual executado (considerando o valor total da obra)		88,23%																	
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO		R\$ 411.389,26																	
Percentual executado (considerando o valor total do convênio)		749,81%																	
Valor do convênio		R\$ 411.389,26																	
Valor da contrapartida pelo Município (convênio)		R\$ -																	
VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (OBRA)		R\$ 3.084.646,03																	
Valor exclusivo do Tesouro Municipal		R\$ 2.607.673,95																	
Valor do Reajuste		R\$ 476.972,08																	
Valor do Aposentamento		R\$ -																	
Valor do Reequilíbrio		R\$ -																	
Valor da Reprogramação da obra		R\$ -																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO	ADITIVO	PERÍODO DE MEDIÇÃO	VALOR PAGO POR MEDIÇÃO (NÃO CUMULADO)								VALOR PAGO POR MEDIÇÃO (CUMULADO)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA CUMULADO	REEQUILÍBRIO CONTRATUAL	APOSTILAMENTO (CUMULADO)	REPROGRAMAÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL PAGO (CUMULADO)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA CUMULADO (A PARTIR DO VALOR TOTAL CUMULADO)	SALDO CONTRATUAL	PERCENTUAL DO SALDO CONTRATUAL CUMULATIVO DA OBRA
			Convênio	Contrapartida do Município	Valor exclusivo do Tesouro Municipal	Valor	Reajuste pago	Valor glosado	Valor por medição acrescido das demais parcelas	Percentual de execução da OBRA não cumulado (por medição)									
1ª Medição		22/06/2022 a 27/06/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%	R\$ 3.496.035,29	100,00%
2ª Medição		16/07/2022 a 31/07/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.365,53	R\$ 162.365,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.365,53	4,64%	R\$ 162.365,53	2,71%				R\$ 162.365,53	4,64%	R\$ 3.333.669,76	95,36%
3ª Medição		01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 162.365,53	2,71%				R\$ 162.365,53	4,64%	R\$ 3.333.669,76	95,36%
4ª Medição		01/09/2022 a 28/09/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 521.341,95	R\$ 521.341,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 521.341,95	14,91%	R\$ 683.707,48	11,42%				R\$ 683.707,48	16,19%	R\$ 2.812.327,81	80,44%
5ª Medição		01/09/2022 a 28/09/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 369.697,57	R\$ 369.697,57	R\$ 61.469,61	R\$ -	R\$ 431.167,18	12,33%	R\$ 1.114.874,66	18,62%				R\$ 1.114.874,66	31,89%	R\$ 2.381.160,63	68,11%
6ª Medição		29/09/2022 a 30/11/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.351.469,26	R\$ 1.351.469,26	R\$ 369.336,44	R\$ -	R\$ 1.720.805,70	49,22%	R\$ 2.835.680,36	47,36%				R\$ 2.835.680,36	81,11%	R\$ 660.354,93	18,89%
7ª Medição		01/12/2022 a 04/01/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.799,64	R\$ 202.799,64	R\$ 46.166,03	R\$ -	R\$ 248.965,67	7,12%	R\$ 3.084.646,03	51,52%				R\$ 3.084.646,03	88,23%	R\$ 411.389,26	11,77%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 2.607.673,95	R\$ 476.972,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.607.673,95										

2.4.4. Com relação ao processo nº 2019002572/2020, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas Urbanizadas da Bacia do Córrego Jacuba no **setor Morada do Sol III**, é oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado de 4 de agosto de 2022 e, após, Termo de Recebimento Definitivo, datado de 9 de novembro de 2022, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

2.4.4.1. A referida **obra não sofreu paralisação** na sua execução.

2.4.4.2. Conforme analisado no SICA - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 021/2020), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.084, de 23 de junho de 2020 - página 3 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.092, de 3 de julho de 2020 - página 18.

2.4.5. Com relação ao processo nº 2019002573/2020, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas Urbanizadas da Bacia do Córrego Jacuba no **setor Jardim Vitória**, é oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado de 11 de agosto de 2022 e, após, Termo de Recebimento Definitivo, datado de 9 de novembro de 2022, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

2.4.5.1. A referida **obra não sofreu paralisação** na sua execução.

2.4.5.2. Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 029/2020), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.098, de 13 de junho de 2020 - página 4 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.109, de 28 de julho de 2020 - página 10.

2.4.6. Com relação ao processo nº 2020005076/2020, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação asfáltica, Drenagem de águas pluviais, Calçadas com Acessibilidade e Sinalização Viária no **setor Itaipu**, é oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado de 26 de outubro de 2021 e, após, Termo de Recebimento Definitivo, datado de 23 de janeiro de 2022, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

2.4.6.1. A referida **obra não sofreu paralisação** na sua execução.

2.4.6.2. Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 031/2020), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.116, de 6 de agosto de 2020 - página 4 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.117, de 7 de agosto de 2020 - página 5.



2.4.7. Com relação ao processo nº 2020005272/2020, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada para a Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica, drenagem de águas pluviais e Sinalização Viária nos setores **Vila Goiás, Palmas e Nova Araguaína**, é oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado de 12 de dezembro de 2022, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

2.4.7.1. A referida **obra não sofreu paralisação** na sua execução.

2.4.7.2. Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 035/2020), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.120, de 12 de agosto de 2020 - página 6 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.153, de 30 de setembro de 2020 - página 3.

2.4.8. Com relação ao processo nº 2020003013/2020, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Execução dos serviços de pavimentação em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas urbanizadas, ciclovia, sinalização horizontal e vertical da **Via Norte - 2ª Etapa**, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato nº 046/2020), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.197, de 4 de dezembro de 2020 - página 6 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.289, de 19 de abril de 2021 - página 6.

2.4.8.1. O valor da referida obra adveio de CONVÊNIO, estando, atualmente, em **FASE DE EXECUÇÃO**. Podendo assim ser resumida:

VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 19.839.819,94
Percentual executado (considerando o valor total da obra)	27,19%
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO	R\$ 15.335.848,14
Percentual executado (considerando o valor total do convênio)	35,18%
Valor do convênio	R\$ 14.636.733,04
Valor da contrapartida pelo Município (convênio)	R\$ 699.115,10
VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (OBRA)	R\$ 4.503.971,80
Valor exclusivo do Tesouro Municipal	R\$ 1.095.415,98
Valor do Reajuste	R\$ 2.880.472,57
Valor do Aposentamento	R\$ -
Valor do Reequilíbrio	R\$ 528.083,25
Valor da Reprogramação da obra	R\$ -

BOLETIM DE MEDIÇÃO	ADITIVO	PERÍODO DE MEDIÇÃO	VALOR PAGO POR MEDIÇÃO (NÃO CUMULADO)								VALOR PAGO POR MEDIÇÃO (CUMULADO)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA CUMULADO	REEQUILÍBRIO CONTRATUAL	APOSTILAMENTO (CUMULADO)	REPROGRAMAÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL PAGO (CUMULADO)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA CUMULADO (A PARTIR DO VALOR TOTAL CUMULADO)	SALDO CONTRATUAL	PERCENTUAL DO SALDO CONTRATUAL CUMULATIVO DA OBRA
			Convênio	Contrapartida do Município	Valor exclusivo do Tesouro Municipal	Valor	Reajuste pago	Valor glosado	Valor por medição acrescido das demais parcelas	Percentual de execução da OBRA não cumulado (por medição)									
1ª Medição		19/04/2021 a 30/09/2021	R\$ 315.467,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 315.467,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315.467,71	1,59%					R\$ 315.467,71	1,59%	R\$ 19.524.352,23	98,41%
2ª Medição		01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 1.382.193,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382.193,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382.193,25	6,97%					R\$ 1.697.660,96	8,56%	R\$ 18.142.158,98	91,44%
3ª Medição		01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 2.367.880,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.367.880,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.367.880,07	11,93%					R\$ 4.065.541,03	20,49%	R\$ 15.774.278,91	79,51%
4ª Medição		01/12/2021 a 31/01/2022	R\$ 301.287,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.287,82	R\$ 711.247,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.012.535,81	5,10%					R\$ 5.078.076,84	25,60%	R\$ 14.761.743,10	74,40%
5ª Medição		01/02/2022 a 31/03/2022	R\$ 170.762,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.762,39	R\$ 24.546,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.308,62	0,98%					R\$ 5.273.385,46	26,58%	R\$ 14.566.434,48	73,42%
6ª Medição		01/04/2022 a 30/03/2023	R\$ 36.099,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.099,35	R\$ 12.725,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.824,37	0,25%			R\$ 528.083,25		R\$ 5.850.293,08	29,49%	R\$ 13.989.526,86	70,51%
1ª Medição	5ª aditivo	12/05/2022 a 31/05/2022	R\$ -	R\$ 62.293,44	R\$ -	R\$ 62.293,44	R\$ 10.785,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.078,92	0,37%					R\$ 5.395.288,75	27,19%	R\$ 14.444.531,19	72,81%
			R\$ 4.573.690,59	R\$ 62.293,44	R\$ -			R\$ 799.304,72						R\$ 528.083,25	R\$ -	R\$ -			

2.4.9. Com relação ao processo nº 2020005272/2020, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada para a Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica, drenagem de águas pluviais e Sinalização Viária nos **setor Ana Maria**, é oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado de 4 de agosto de 2022 e, após, Termo de Recebimento Definitivo, datado de 9 de novembro 2022, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

2.4.9.1. A referida **obra não sofreu paralisação** na sua execução.

2.4.9.2. Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 035/2020), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.120, de 12 de agosto de 2020 - página 3 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.153, de 30 de setembro de 2020 - página 18.

2.5. Ao final de toda esta extensa manifestação, e desde já agradecendo por sua análise detida, é conclusivo admitir que as referidas obras tiveram seu andamento devidamente demonstrado, não constando qualquer obra paralisada.

Sendo essas as informações, ficando à disposição para novos e necessários esclarecimentos.



2 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

Processo nº: 2021010125/2021 – Estrada Vicinal

Concluída.

Empresa: Premier Edificações LTDA.

Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 039/2021), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.465, de 10 de janeiro de 2022, página 4.

Em 02 de junho de 2022, a empresa iniciou a obra, por meio da Ordem de início publicada no Diário Oficial do Município nº 2.562.

O processo refere-se à Recuperação de estradas vicinais P.A. Três Riachos e P.A. Coruja – Terraplenagem, Revestimento primário, dispositivos de drenagem e obras de artes correntes. É oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Definitivo (em anexo), datado em 13 de fevereiro de 2023, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

Processo nº: 2023001579/2023 – Mercado Público Municipal

Em execução.

Empresa: AP Empreendimentos LTDA.

Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 014/2023), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.801, de 29 de maio de 2023, página 3.

A referida obra não sofreu paralisação na sua execução.

O processo nº 2023001579/2023, refere-se à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a Construção do **Mercado Municipal de Araguaína**. Destaca-se que **a obra se encontra em EXECUÇÃO**, conforme se faz comprovar pela ordem de serviço, datada de 4 de outubro de 2023 e, publicada no Diário Oficial do Município nº 2.890, de 16 de outubro de 2023.

Processo nº 2018023075/2018 – Mercado Público Municipal – Feirinha

Concluído.

Empresa: AP Empreendimentos LTDA.

Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 001/2019), publicado no Diário Oficial do Município nº 1.737, de 24 de janeiro de 2019, página 1.

Esta obra teve Termo de Paralisação, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.213, de 29 de dezembro de 2020, tendo sido retomada, por meio de Ordem de Reinício, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.722, de 30 de janeiro de 2023.



O processo refere-se à Contratação de empresa especializada para Construção do **Mercado Público Municipal - Feirinha de Araguaína**. É oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Definitivo (em anexo), datado em 08 de dezembro de 2023, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

**Processo nº 2019003137/2019 – LABOARA
Concluído.
Empresa: AP Empreendimentos LTDA.**

Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 003/2019), publicado no Diário Oficial do Município nº 1.882, de 26 de agosto de 2019, página 3.

Em 30/09/2019 a empresa iniciou a obra, por meio da Ordem de início publicada no Diário Oficial do Município nº 1.907.

O processo refere-se à Construção/Reforma e ampliação de área destinada ao LABOARA – Laboratório de Análises de Água de Araguaína. É oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Definitivo (em anexo), datado de 08 de dezembro de 2023, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

**Processo nº 2019007545/2019 – Centro de Convenções
PENDENTE.
Empresa: AP Empreendimentos LTDA.**

O processo refere-se à Construção do Centro de Convenções do Município de Araguaína-TO. Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 005/2019), publicado no Diário Oficial do Município nº 1.967, de 27 de dezembro de 2019, página 6.

Esta obra teve Termo de Paralisação, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.213, de 29 de dezembro de 2020, tendo sido retomada, por meio de Ordem de Reinício, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.243, de 09 de fevereiro de 2021.

Conforme Parecer Técnico nº 125/2023, datado em 21 de novembro de 2023, após completa vistoria e análise dos elementos técnicos envolvidos, constatou-se algumas pendências a serem sanadas, motivo pelo qual foi solicitado pelo fiscal da obra a prorrogação de prazo de mais 90 dias para emissão de termo de recebimento provisório, e por conseguinte, sua inclusão no SICAP.

A 2ª etapa está em fase de elaboração de edital e tem previsão para publicação em dezembro/2023.

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Processo nº 2022014396/2023 – Construção do Conselho Tutelar.
Em execução.**

O processo nº 2022014396/2023 cujo objeto é a Construção do Prédio que abrigará a sede do Conselho Tutelar, foi dividido em duas fases distintas, a saber POLO I (contrato 010/2023) e POLO II (contrato 011/2023).

Contrato 010/2023, processo administrativo nº 2023015910/2023:

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de obras civis e instalações relativas à construção do prédio que abrigará a sede do Polo I do Conselho Tutelar de Araguaína-TO.

Valor: R\$ 376.361,65

Status: contrato formalizado, sem empenho.

Justificativa: Houve a alteração do endereço inicial para a construção do imóvel. Foi realizado Termo Aditivo para alteração do endereço e estamos aguardando sair a publicação do extrato no Diário Oficial.

Contrato n.º 011/2023, Processo Administrativo n.º 2023015912/2023:

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de obras civis e instalações relativas à construção do prédio que abrigará a sede do Polo II do Conselho Tutelar de Araguaína-TO.

Valor: R\$ 430.136,54

Status: Obra iniciada com Ordem de Início de Obra publicada no Diário Oficial n.º 2.879 de 25/09/2023.

Status do BM: 19,19% no valor de R\$ 82.538,91, período de 22/09/2023 ao 05/12/2023

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

**Processo nº: 2022004739/2022– Reforma Escola Municipal Pedro II – Gurgéia
Concluído.**

Empresa: Tarumã Engenharia e Construções LTDA.

Consta incluso no SICAP, a Ordem de início datada em 21/06/2022 e o contrato da referida obra (contrato nº 156/2022), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.564, de 06 de junho de 2022, página 2.

O processo refere-se à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Pedro II da Rocha, localizado no Povoado Gurgueia, zona rural de Araguaína-TO. É oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado de 22 de agosto de 2022 e, após, Termo de Recebimento Definitivo, datado de 06 de setembro de 2022 (em anexo), com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

Processo nº: 2022025155/2023– Reforma CEI Cora Coralina

Em execução

Empresa: AP Empreendimentos Eireli – LTDA.

Consta incluso no SICAP, a Ordem de início datada em 01 de novembro de 2023.

O processo refere-se à Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de obras civis e instalações relativas à reforma e ampliação, pintura geral e construção de parquinho coberto com equipamento, no Centro Educacional Infantil Cora Coralina no município de Araguaína/TO. É oportuno informar que **a obra se encontra EM EXECUÇÃO**, com contrato nº 093/2023 publicado no Diário Oficial do Município nº 2.810, em 13 de junho de 2023.

Processo nº 2020003913/2020 – Escola 06 Salas – Assentamento Paraíso.

O processo refere-se à Conclusão da construção de uma escola de ensino fundamental com 06 salas padrão FNDE, localizada no Assentamento Paraíso, no município de Araguaína. Teve sua ordem de serviço assinada em 11/09/2020 e rescisão contratual amigável publicada no Diário Oficial nº 2.332, em 23 de junho de 2021, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

É oportuno informar que o processo encontra-se no Setor de Engenharia em fase de reprogramação para nova licitação.

Plano de ações:

- Finalização da Planilha Orçamentária: 15/12/2023
- Finalização dos projetos complementares: 15/12/2023
- Montagem das documentações do processo: 18/12/2023
- Data prevista de entrega para Secretaria de Captação e Gestão de Recursos: 18/12/2023.

- Data prevista para conclusão de planejamento (elaboração de Termo de Referência): Janeiro/2024.

Processo nº: 2018018248/2018 – Escola Infantil Setor Universitário

Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 189/2018), publicado no Diário Oficial do Município nº 1.704, de 05 de dezembro de 2018, página 4.

O processo refere-se à Construção de uma escola de educação infantil, tipo 01, padrão FNDE, no setor universitário, em Araguaína-TO. Teve sua ordem de serviço assinada em 06/12/2018 e rescisão contratual amigável publicada no Diário Oficial nº 1.919, em 16 de outubro de 2019, devido ao cancelamento do convênio nº 5148/2013 firmado entre a municipalidade e o FNDE.

Processo nº 24740001646/2018 – Construção Escola Infantil no J. Ipês

O processo está em fase de elaboração de projetos e orçamento.

Plano de ações:

- Entrega do processo à Secretaria de Captação para produção de TR: 22/02/2024.
 - Data prevista para conclusão de planejamento (elaboração de Termo de Referência): Março/2024.
 - Previsão de conclusão: 22/12/2024.
-

Processo nº 24740002310/2017 – Construção Escola Infantil PA Paraíso

Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 97/2017), publicado no Diário Oficial do Município nº 1.440, de 06 de novembro de 2017, página 4.

O processo nº 24740002310/2017, cujo o objeto fora a Conclusão de obra de construção de uma escola de ensino fundamental de 06 salas - padrão FNDE, localizada no Assentamento Paraíso, em Araguaína-TO, teve sua ordem de serviço assinada em 22/11/2017 e rescisão contratual unilateral publicada no Diário Oficial nº 1.922, em 21 de outubro de 2019, devido à inexecução do objeto pactuado, conforme demonstra no Parecer Jurídico nº 402/2019, incluído no SICAP.

Processo nº 2022021469/2022 – Escola 12 Salas Araguaína Sul

Em execução

Empresa: D'LUCENA CONSTRUTORA LTDA-EPP

Com relação ao processo nº 2022021469/2022, cujo o objeto fora contratação de empresa de construção civil para construção de uma escola de ensino fundamental na Zona Urbana, com 12 salas de aula, Projeto modelo FNDE, no Setor Araguaína Sul, em Araguaína-TO, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato nº 019/2023), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.769, de 11 de abril de 2023 - página 4, e **ordem de início de obra publicada em 02 de maio de 2023, Diário Oficial nº 2.782.**

Outrossim, o objeto do contrato nº 019/2023 fora, anteriormente, objeto do contrato nº



042/2014, vinculado ao processo 24740001412/2014, este que fora **rescindido amigavelmente** na data de 14 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.209, de 22 de dezembro de 2020 - página 3.

Portanto, **não existe duplicidade de objeto.**

Processo nº 2019003365/2019 – Escola de Ensino fundamental PA Manoel Alves

Em execução.

Empresa: P&L Construtora EIRELI - EPP

Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 072/2019), publicado no Diário Oficial do Município nº 1.857, de 22 de julho de 2019, página 3.

O processo nº **2019003365/2019**, tem como objeto a Conclusão da construção de uma escola de ensino fundamental com 06 salas, padrão – FNDE no Assentamento Manoel Alves em Araguaína-TO. É oportuno informar que **a obra se encontra em EXECUÇÃO**, conforme se faz comprovar pela ordem de serviço, datada de 19 de agosto de 2019.



5 - SECRETARIA DA SAÚDE

Processo nº 2022024042/2023 – Hospital Infantil – 1ª Etapa Em execução.

Empresa: Construtora LDN LTDA.

Com relação ao processo nº 2022024042/2023, cujo o objeto fora é a elaboração de projeto básico e de projeto executivo e Construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – 1ª etapa, no Município de Araguaína, é oportuno informar que **se encontra em EXECUÇÃO**.

A referida obra não sofreu paralisação na sua execução.

Conforme consta nos autos, o processo foi dividido em três etapas e processos distintos, a saber:

Processo: 2022024042/2023 – 1ª etapa | Contrato 058/2023

Processo: 2023013399/2023 – 2ª etapa | Contrato 059/2023

Processo: 2023013403/2023 – 3ª etapa | Contrato 060/2023

Consta ainda, que todos tiveram a data de início de serviço publicadas no Diário Oficial do Município nº 2.884, de 02/10/2023 – página 11.

Processo nº 2021000864/2021 – UBS Setor Araguaína Sul Distratado.

Empresa: KL Construtora Eireli – EPP

Com relação ao processo nº 2021000864/2021, cujo o objeto fora Conclusão da construção da Unidade Básica de Saúde - Padrão III, localizada no Setor Araguaína Sul – em Araguaína - TO, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que o contrato nº 056/2021 está distratado unilateralmente, e tem seu extrato publicado no Diário Oficial do Município nº 2.735, de 16 de fevereiro de 2023 – página 06.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Araguaína Sul II estava em construção, no entanto devido a vários problemas com a construtora foi realizado o distrato do contrato, devido a construtora não conseguir entregar a obra para a gestão.

Após a rescisão do contrato, a equipe técnica de engenharia da Secretaria Municipal de Saúde realizou todos os estudos e levantamentos in loco para averiguar o que precisaria para realizar uma nova licitação para o término da obra. Foi realizado todos os estudos e elaborado o projeto básico para licitar o término da construção. Foi enviado para a licitação todos os projetos e planilhas atualizadas para que fosse realizado a licitação.

O processo está em andamento, encontra-se na Diretoria de Convênios para homologação do resultado da licitação.

PLANO DE AÇÃO:

Fase 01 - Conclusão da Licitação - 27 de Novembro de 2023

Fase 02 - Assinatura de Ordem de Serviço / Início da Obra - Janeiro de 2024

Fase 03 - Conclusão da obra - Maio de 2024



Processo nº: 2021013702/2021 – UBS Vila Azul
Distratado | Obra Concluída.
Empresa: MAVILEB SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

O processo refere-se à Contratação de empresa especializada para conclusão da construção da Unidade Básica de Saúde – Padrão I – localizada no Setor Vila Azul – Araguaína-TO. É oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado em 27 de março de 2023 e, após, Termo de Recebimento Definitivo (em anexo), datado de 09 de novembro de 2023, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

Outrossim, o objeto do contrato nº 123/2021 fora, anteriormente, objeto do contrato nº 008/2021, vinculado ao processo 2020004161/2020, este que fora **rescindido amigavelmente** na data de 08 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.331, de 22 de junho de 2021 - página 15.

Portanto, **não existe duplicidade de objeto.**

Processo nº: 2021013925/2021 – UBS Novo Horizonte
PENDENTE.
Empresa: D’LUCENA CONSTRUTORA LTDA-EPP

O processo refere-se à conclusão de obra na Unidade Básica de Saúde – UBS Padrão I no setor Novo Horizonte, no município de Araguaína-TO. É oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado em 23 de setembro de 2022, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

Após completa vistoria e análise dos elementos técnicos envolvidos, constatou-se algumas pendências a serem sanadas, motivo pelo qual ainda não foi emitido o termo de recebimento definitivo e por conseguinte, a não inclusão no SICAP.

Outrossim, o objeto do contrato nº 121/2021 fora, anteriormente, objeto do contrato nº 007/2021, vinculado ao processo 2020004160/2020, este que fora **rescindido amigavelmente** na data de 08 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.331, de 22 de junho de 2021 - página 15.

Portanto, **não existe duplicidade de objeto.**

Processo nº: 2021013128/2020 – UBS Setor Raizal
Distratado | Obra Concluída.
Empresa: MAVILEB SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

O processo refere-se à Contratação de empresa especializada para conclusão de obra na Unidade Básica de Saúde – Padrão II, localizada no setor Raizal, no município de Araguaína-TO. É oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado em 17 de outubro de 2022 e, após, Termo de Recebimento Definitivo

(em anexo), datado em 07 de novembro de 2023, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

Outrossim, o objeto do contrato n° 120/2021 fora, anteriormente, objeto do contrato n° 009/2021, vinculado ao processo 2020007285/2020, este que fora **rescindido amigavelmente** na data de 08 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial do Município n° 2.331, de 22 de junho de 2021 - página 15.

Portanto, **não existe duplicidade de objeto.**



6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Processo nº: 41490000106/2017 – Quadra Coberta

Concluída.

Empresa: WOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME.

Com relação ao processo nº 41490000106/2017, cujo objeto fora a Construção da Quadra Coberta, no distrito de Novo Horizonte, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato nº 064/2018), publicado no Diário Oficial do Município nº 1.565, de 11 de maio de 2018 - página 03, e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município nº 2.089, de 30 de junho de 2020 - página 04.

Esta obra teve Termo de Paralisação, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.228, de 19 de janeiro de 2021, tendo sido retomada, por meio de Ordem de Reinício, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.243, de 9 de fevereiro de 2021.

A obra se encontra CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Definitivo (em anexo), datado em 26 de dezembro de 2023, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

Processo nº: 2022003074/2022 – Vestiário e Sede ADM Xixebal

Concluída.

Empresa: TUCUNARE CONSTRUTORA LTDA.

Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra (contrato nº 030/2022), publicado no Diário Oficial do Município nº 2.543, de 06 de maio de 2022, página 7.

Em 23 de maio de 2022, a empresa iniciou a obra, por meio da Ordem de início publicada no Diário Oficial do Município nº 2.557.

O processo refere-se à Construção de vestiário e sede administrativa do Complexo Esportivo do Xixebal. É oportuno informar que **a obra se encontra CONCLUÍDA**, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Definitivo (em anexo), datado de 17 de novembro de 2020, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo.

Araguaína-TO, 28 de dezembro de 2023

Wagner Rodrigues Barros
Prefeito Municipal

